

| Id | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | 2025 | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|--|-----------------|--------------------|---------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | ene | feb |
| 0 | | GANTT PROCESO DE LICITACIÓN REACTOR EN S/E NUEVA POZO ALMONTE | 345 días | vie 7/03/25 | lun 27/07/26 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | ETAPA DE LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN | 345 días | vie 7/03/25 | lun 27/07/26 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Elaboración de bases de licitación | 83 días | vie 7/03/25 | lun 7/07/25 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Revisión de bases | 30 días | mar 8/07/25 | mié 20/08/25 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | Modificación de bases si aplica | 10 días | jue 21/08/25 | mié 3/09/25 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | Segunda revisión de bases | 10 días | jue 4/09/25 | mié 17/09/25 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | Aprobación final y publicación de licitación | 5 días | lun 22/09/25 | vie 26/09/25 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | Visitas a Terreno | 3 días | mar 11/11/25 | jue 13/11/25 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | Período de consultas y aclaraciones | 33 días | lun 20/10/25 | jue 4/12/25 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | Respuesta a consultas | 18 días | vie 5/12/25 | vie 2/01/26 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | Revisión de Modificación de bases posterior al llamado | 20 días | mié 21/01/26 | mar 17/02/26 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | Presentación de ofertas | 23 días | vie 6/03/26 | mié 8/04/26 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | Apertura y evaluación de ofertas | 41 días | mié 15/04/26 | vie 12/06/26 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | Resolución de adjudicación y notificación | 2 días | lun 15/06/26 | mar 16/06/26 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | Publicación y aceptación de la adjudicación | 8 días | mar 16/06/26 | jue 25/06/26 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | Firma del Contrato y cierre del proceso | 20 días | vie 26/06/26 | lun 27/07/26 | | | | | | | | | | | | | |

Proyecto: GANTT PROCESO DE
Fecha: mié 20/05/26

| | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------|--|---------------------------|--|-----------------|--|
| Tarea | | Tarea inactiva | | Informe de resumen manual | | Hito externo | |
| División | | Hito inactivo | | Resumen manual | | Fecha límite | |
| Hito | | Resumen inactivo | | solo el comienzo | | Progreso | |
| Resumen | | Tarea manual | | solo fin | | Progreso manual | |
| Resumen del proyecto | | solo duración | | Tareas externas | | | |